


<b>Sikker Jobb Analyse (SJA)</b>		 <b>Tradisjonsbygg Trondheim AS</b>
Tiltakshaver:	Det Muslimske samfunn i Trondheim	Side: <b>1 av 1</b>
Ansvarlig utførende:	Tradisjonsbygg Trondheim AS	Sist. rev: <b>28.06.2019</b>
Prosjekt:		Dok.Id: <b>0204-070 S</b>
Prosjektnr.:		Dato/sign:
Deltakere:	Torgeir Moslet, Lasse Struck	<b>SJA nr: 19</b>
Arbeidsleder/SJA-ansvarlig:	ProResult Admin	Dato: <b>16.08.2021</b>

**Enkel beskrivelse av arbeidsoppgaven:**

Gravingen vil bli utført når området ikke er dekket med vann, ved lavvann. Det vil bli gravd en grøft som er 50 cm dyp og 50 bred i hele bryggas bredde. Det vil gi et volum på ca. 3 m<sup>2</sup>. Masser fra området hvor det er dokumentert konsentrasjoner av bly over grensen for farlig avfall vil bli fylt i bøtter og transportert bort til godkjent mottak. Resten av massene vil bli lagt til sides og fylt tilbake. Ved graving vil det søkes å redusere løse finmasser som vil være tilgjengelig for å bli skylt bort av elvevannet ved høyvann.

Massene som vil bli transportert bort utgjør den midtre delen av lengden, ca. 1 m<sup>2</sup>. Massene fylles i bøtter og vil enten ble transportert bort på båt eller heises opp med kran og transportert gjennom brygga i 3. etasje.

**Faremomenter:**

- A-Noen mikropartikler med bly vil vaskes ut sjøl om gravinga skjer på tørt land ved fjære sjø.
- B-Det er fare for eksponering ved hudkontakt med massene.
- C-Det er fare for spredning av blypartikler ved deponering.

**Mulig konsekvens:**

- A-Forurensinga flyttes videre nedover elva. Dette må begrenses i størst mulig grad ved at randsonene også fraktes til deponering.
- B-Det benyttes arbeidshansker og masker under arbeidet. Arbeidsklær må rengjøres grundig.
- C-Deponering må skje som miljøavfall i lukka container og fraktes til godkjent deponi.

**Tiltak:**

- A-Gravemasse overføres direkte til lukka beholder
- B-Beskrevet verneutstyr skal benyttes
- C-Frakt av forurensa avfall skal gjøres betryggende

**Ansvarlig:**

- Lasse Struck
- Lasse Struck
- Lasse Struck

**Underskrift deltakere:**

Bekreftet lest 18.08.2021 12:38 av Torgeir Moslet / torgeir@tradisjonsbygg-trondheim.no fra IP:178.164.28.83  
 Bekreftet lest 18.08.2021 12:43 av lasse struck / lassebaat@gmail.com fra IP:77.16.69.61